

ARTELIA

Parc Technologique du Canal
 16, avenue de l'Europe
 Immeuble Octopussy
 31520 Ramonville Saint-Agne
 Tel. : +33 (0)5 62 88 77 00
 Fax : +33 (0)5 62 88 77 19

COMPTE RENDU REUNION DE CHANTIER n°4

CLIENTS RESEAU 31 **DATE DE LA REUNION** 04/02/2014
Projet Interconnexion entre le réseau d'Antichan et le réservoir de Frontignan **LIEU** Frontignan de Comminge
OBJET Réunion de chantier **REF.** 4331320

N°.	DESTINATAIRES	DIFFUSION			
		MAIL	TEL. /PORTABLE	FIXE	
1	Maîtrise d'Ouvrage RESEAU 31	M.HATTINGUAIS	Sylvain.hattinguais@reseau31.fr	06.32.65.63.18	05 62 00 72 86
		M.COMAS	Arnaud.comas@reseau31.fr	06.15.85.40.20	05 62 00 72 80
		M.ROSS	Wiliam.ross@reseau31.fr		
	MAIRIE FRONTIGNAN	M.PLANAS Mme MERIC	Yp.planas@wanadoo.fr mc.meric@orange.fr	06. 79.57.03.49	05 61 79 65 51 05 61 94 11 03
	MAIRIE ANTICHAN	M.DUMAIL	Bernard.dumail@wanadoo.fr		
2	Maîtrise d'Œuvre ARTELIA	M. JIMENEZ	Adrien.jimenez@arteliagroup.com	06 27 70 70 94	05 62 88 77 00
		M.LACOUTURE M. GUYOMARD	jean-luc.lacouture@arteliagroup.com julien.guyomard@arteliagroup.com	06.03.44.67.29	
4	Entreprises SARL BORDES	M. BORDES	Bordesgeorges@orange.fr	06.08.28.18.06	05 61 79 66 27
		SARL ICO	M.COMELERAN	lco31@free.fr	06.60.53.45.37

FEUILLE DE PRESENCE / CONVOCATION

ENTITE (ABREVIATION)	NOM	PRESENT	EXCUSE	CONVOQUE*
Maître d'Ouvrage RESEAU 31	M.HATTINGUAIS	X		X
	M.COMAS		X	X
	M.ROSS		X	
MAIRIE FRONTIGNAN	M.PLANAS	X		X
	Mme MERIC		X	
MAIRIE ANTICHAN	M.DUMAIL	X		
	M. LINARES	X		
	M. MAURAS	X		
Maître d'œuvre ARTELIA	M.GUYOMARD	X		X
	M.LACOUTURE		X	

NOM DES ENTREPRISES	REPRESENTEES PAR	PRESENT	EXCUSE	CONVOQUE*
BORDES	M. BORDES		X	X
	Mme BORDES	X		
	M. BORDES G.	X		
ICO	M.COMELERAN		X	X
	M. CAILBEAUX		X	

* Convoqué à la prochaine réunion

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE :	Mardi 11 février à 13h30
SITE DE LA REUNION :	Sur le chantier
OBJET :	Réunion de chantier

NOTA 1 :	Sauf contestation auprès du MO dans un délai de 8 jours après réception, les termes du présent compte rendu seront considérés comme lus et approuvés par chaque destinataire participant à l'opération.
NOTA 2 :	Les comptes rendus seront uniquement diffusés par courriel. Merci de prévenir en cas de mauvaise réception.

Rédacteur du présent compte rendu : Julien GUYOMARD

1. OBSERVATIONS SUR LE PRECEDENT CR

N°	Compte-rendu	Concerne
1.1.	Sans objet	

2. GENERALITES - ADMINISTRATIF

N°	Compte-rendu	Concerne
2.1.	Sans objet	

3. INTEMPERIES

N°	Compte-rendu	Concerne
3.1.	Intempéries déclarées Les jours suivants ont été déclarés en intempéries : jeudi 23/01 et vendredi 24/01	
3.2.	Cumul des intempéries Le cumul des intempéries est de 2 jours, répartis comme suit : - S4 : 2 jours	

4. COORDINATION SPS

N°	Compte-rendu	Concerne
4.1.	PPSPS Rappel : ICO devra transmettre son PPSPS.	ICO

5. SOUS-TRAITANCE

N°	Compte-rendu	Concerne
5.1.	Sous-traitance Rappel : le MOE donne son agrément à chacune des demandes avant transmission au MOA pour acceptation. Les dossiers d'agrément de sous-traitants devront comporter les documents suivants : <i>DC4 (ex-DC13), DC2, DC6, Attestation sur l'honneur, DC7, RIB, KBIS, Assurance, URSSAF, attestation fiscale versement cotisations, Effectif, Qualifications, Références</i> Il est rappelé que le Maître d'ouvrage doit recevoir le dossier d'agrément à minima 15 jours avant l'intervention du sous-traitant sur site. Tout sous-traitant non agréé se verra refuser l'accès au chantier.	Entreprises

6. SUIVI DES ETUDES D'EXECUTION

6.1.	Fiches techniques Produits / Demandes d'agrément BOR fournira la fiche caractéristique du matériau proposé pour lit de pose et enrobage pour VISA.	BOR
------	--	-----

6.2.	Plan d'exécution BOR transmettra un schéma du regard qui sera mis en place.	BOR
------	---	-----

7. VISA DES DOCUMENTS D'EXECUTION

N°	Compte-rendu	Concerne
7.1.	Remises de documents – Remarques générales Il est rappelé que tout document EXE doit impérativement être remis au MOE au minimum 15 jours avant le démarrage des travaux, de telle sorte qu'il puisse être visé avant toute intervention sur site. Tout manquement à ce principe de fonctionnement pourra être un arrêt immédiat des travaux en cours, jusqu'à obtention des documents.	Entreprises
7.2.	Bordereau de diffusion des documents. Tout envoi de document relatif aux Etudes d'exécution devra être accompagné d'un bordereau de diffusion indiqué.	Entreprises
7.3.	Procédure de diffusion des documents Tout envoi de document EXE par mail doit être doublé d'un exemplaire papier. Les plans visés seront adressés au MOA (1 exemplaires papier), aux deux maries Frontignan/Antichan (2 exemplaires papier), ainsi qu'au MOE (1 exemplaire papier).	Entreprises

8. AVANCEMENT DES TRAVAUX

N°	Compte-rendu	Concerne
8.1.	Planning Travaux réalisés la semaine précédente : <ul style="list-style-type: none"> - débrouissallage des parcelles Travaux en cours : <ul style="list-style-type: none"> - début de la pose du réseau (15 ml effectuer au 04/02/2014) 	Ensemble des participants

9. DIVERS

N°	Compte-rendu	Concerne
9.1.	Emplacement de la canalisation Il est demandé à BOR de poser la canalisation au plus près de la bordure de la parcelle n°542 afin de limiter l'impact sur celle-ci.	BOR
9.2.	Retrait des déblais / Amené de matériaux Il est demandé à BOR de minimiser les traces de passages d'engins sur la parcelle n°542 (utilisation du même cheminement). En fin de chantier, le terrain sera remis en état (décompactage et égalisation).	BOR
9.3.	Matériaux de lit de pose et enrobage BOR signale qu'il ne peut pas être fourni dans le matériau prévu initialement (grain de riz). BOR propose d'utiliser un sable plus grossier. Il lui est demandé de fournir la fiche technique du matériau proposé pour VISA. Dans l'attente de validation du matériau proposé, BOR utilisera du sable fin.	BOR

9.4.	Recollement de la canalisation Il est demandé à BOR de recoller précisément l’emplacement de la canalisation en vue de l’établissement de la servitude de passage.	BOR
-------------	--	-----

10. OBSERVATIONS EN ATTENTE DE REPONSE

Les observations en attente de réponse sont rappelées ci-après :

Observations	Concerne	CR	CHAP	REPO NSE	Date limite de réponse fixée par l’entité concernée
Planning du chantier	BOR	1	2.6		Prochaine réunion
PPSPS	ICO	1	4.1		Avant intervention
Fiche technique matériaux lit de pose et enrobage	BOR	4	9.1		Dès que possible

Les lignes grisées correspondent à des observations effectuées et disparaîtront au prochain compte rendu.

11. ANNEXES AU CR

N°	Compte-rendu	Concerne
11.1.	Sans objet	SMEA

12. PHOTOS DU CHANTIER

