

ARTELIA

Parc Technologique du Canal
 16, avenue de l'Europe
 Immeuble Octopussy
 31520 Ramonville Saint-Agne
 Tel. : +33 (0)5 62 88 77 00
 Fax : +33 (0)5 62 88 77 19

COMPTE RENDU REUNION DE CHANTIER n°9

CLIENTS RESEAU 31 **DATE DE LA REUNION** 25/03/2014
Projet Interconnexion entre le réseau d'Antichan et le réservoir de Frontignan **LIEU** Frontignan de Comminges
OBJET Réunion de chantier **REF.** 4331320

N°.	DESTINATAIRES	DIFFUSION			
		MAIL	TEL. /PORTABLE	FIXE	
1	Maîtrise d'Ouvrage RESEAU 31	M.HATTINGUAIS	Sylvain.hattinguais@reseau31.fr	06.32.65.63.18	05 62 00 72 86
		M.COMAS	Arnaud.comas@reseau31.fr	06.15.85.40.20	05 62 00 72 80
		M.ROSS	Wiliam.ross@reseau31.fr		
	MAIRIE FRONTIGNAN	M.PLANAS Mme MERIC	Yp.planas@wanadoo.fr mc.meric@orange.fr	06. 79.57.03.49	05 61 79 65 51 05 61 94 11 03
	MAIRIE ANTICHAN	M.DUMAIL	Bernard.dumail@wanadoo.fr		
2	Maîtrise d'Œuvre ARTELIA	M.LACOUTURE M. GUYOMARD	jean-luc.lacouture@arteliagroup.com julien.guyomard@arteliagroup.com	06.03.44.67.29	05 62 88 77 00
		4	Entreprises SARL BORDES	M. BORDES	Bordesgeorges@orange.fr
SARL ICO	M.COMELERAN			lco31@free.fr	06.60.53.45.37

FEUILLE DE PRESENCE / CONVOCATION

ENTITE (ABREVIATION)	NOM	PRESENT	EXCUSE	CONVOQUE*
Maître d'Ouvrage RESEAU 31	M.HATTINGUAIS	X		X
	M.COMAS		X	X
	M.ROSS			
MAIRIE FRONTIGNAN	M.PLANAS		X	X
	Mme MERIC		X	
MAIRIE ANTICHAN	M.DUMAIL		X	X
	M. LINARES			
	M. MAURAS	X		
Maître d'œuvre ARTELIA	M.GUYOMARD	X		X

NOM DES ENTREPRISES	REPRESENTEES PAR	PRESENT	EXCUSE	CONVOQUE*
BORDES	M. BORDES	X		X
	Mme BORDES		X	
	M. BORDES G.		X	
ICO	M.COMELERAN		X	X
	M. CAILBEAUX		X	

* Convoqué à la prochaine réunion

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE :	Lundi 07 avril 2014 à 13h30.
SITE DE LA REUNION :	Sur le chantier, au niveau du réservoir.
OBJET :	Réunion de chantier

NOTA 1 :	Sauf contestation auprès du MO dans un délai de 8 jours après réception, les termes du présent compte rendu seront considérés comme lus et approuvés par chaque destinataire participant à l'opération.
NOTA 2 :	Les comptes rendus seront uniquement diffusés par courriel. Merci de prévenir en cas de mauvaise réception.

Rédacteur du présent compte rendu : Julien GUYOMARD

1. OBSERVATIONS SUR LE PRECEDENT CR

N°	Compte-rendu	Concerne
1.1.	Sans objet	

2. GENERALITES - ADMINISTRATIF

N°	Compte-rendu	Concerne
2.1.	Sans objet	

3. INTEMPERIES

N°	Compte-rendu	Concerne																														
3.1.	Intempéries déclarées Les jours suivants ont été déclarés en intempéries depuis la réunion du 18/03 : 24/03 ; 25/03																															
3.2.	Cumul des intempéries Le cumul des jours d'arrêt est de 19 jours, répartis comme suit : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Intempéries</th> <th>Approvisionnement impossible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S4</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S6</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S7</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>S8</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>S9</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>S10</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>S13</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		Intempéries	Approvisionnement impossible	S4	2		S5	1		S6	1		S7	3	2	S8	1	1	S9	1	1	S10	2	2	S13	2		Total	13	6	
	Intempéries	Approvisionnement impossible																														
S4	2																															
S5	1																															
S6	1																															
S7	3	2																														
S8	1	1																														
S9	1	1																														
S10	2	2																														
S13	2																															
Total	13	6																														

4. COORDINATION SPS

N°	Compte-rendu	Concerne
4.1.	Sans objet	

5. SOUS-TRAITANCE

N°	Compte-rendu	Concerne
5.1.	Sans objet	

5.2.	<p>Sous-traitance</p> <p>Rappel : le MOE donne son agrément à chacune des demandes avant transmission au MOA pour acceptation.</p> <p>Les dossiers d'agrément de sous-traitants devront comporter les documents suivants : <i>DC4 (ex-DC13), DC2, DC6, Attestation sur l'honneur, DC7, RIB, KBIS, Assurance, URSSAF, attestation fiscale versement cotisations, Effectif, Qualifications, Références</i></p> <p>Il est rappelé que le Maître d'ouvrage doit recevoir le dossier d'agrément à minima 15 jours avant l'intervention du sous-traitant sur site. Tout sous-traitant non agréé se verra refuser l'accès au chantier.</p>	Entreprises
------	---	-------------

6. SUIVI DES ETUDES D'EXECUTION

6.1.	Sans objet	BOR
------	------------	-----

7. VISA DES DOCUMENTS D'EXECUTION

N°	Compte-rendu	Concerne
7.1.	<p>Remises de documents – Remarques générales</p> <p>Il est rappelé que tout document EXE doit impérativement être remis au MOE au minimum 15 jours avant le démarrage des travaux, de telle sorte qu'il puisse être visé avant toute intervention sur site.</p> <p>Tout manquement à ce principe de fonctionnement pourra être un arrêt immédiat des travaux en cours, jusqu'à obtention des documents.</p>	Entreprises
7.2.	<p>Bordereau de diffusion des documents.</p> <p>Tout envoi de document relatif aux Etudes d'exécution devra être accompagné d'un bordereau de diffusion indiqué.</p>	Entreprises
7.3.	<p>Procédure de diffusion des documents</p> <p>Tout envoi de document EXE par mail doit être doublé d'un exemplaire papier.</p> <p>Les plans visés seront adressés au MOA (1 exemplaires papier), aux deux maries Frontignan/Antichan (2 exemplaires papier), ainsi qu'au MOE (1 exemplaire papier).</p>	Entreprises

8. AVANCEMENT DES TRAVAUX

N°	Compte-rendu	Concerne
8.1.	<p>Planning</p> <p>Travaux réalisés la semaine précédente : Pose de la canalisation jusqu'en amont du positionnement du regard d'arrivée (non posé), réglage du robinet flotteur.</p> <p>Travaux en cours : Fin de pose de la canalisation et pose du regard d'arrivée en amont du réservoir. Pose des équipements de fontainerie dans le réservoir et dans le local technique</p> <p>Prévision S+1 : Fin de la pose des équipements dans le local technique et raccordement de la conduite sur le réseau d'Antichan, essai de mise en pression, désinfection de la canalisation.</p>	Ensemble des participants

9. DIVERS

N°	Compte-rendu	Concerne
9.1.	Pose des équipements de fontainerie Le MOA demande que les équipements de fontainerie soient mis en place de façon à ce qu'il soit aisé d'intervenir avec des outils au niveau des pièces. 20 à 30 cm d'espace sera donc laissé autour des pièces.	Entreprises
9.2.	Filtre à poche La modification permettant la mise en place du filtre à poche en cas de problème momentané sur la ressource n'a pas été retenue. Le filtre à poche sera toutefois conservé déconnecté dans le local du réservoir.	ICO
9.3.	Pose de la canalisation L'entreprise a remblayé l'ensemble des tranchées et procédé à la remise en état du terrain sur l'ensemble du chantier. Afin de respecter les préconisations de recouvrement de la canalisation, l'entreprise a procédé à un reprofilage minime du terrain naturel en amont immédiat du regard d'arrivée. Un drain à été posé en amont du regard d'arrivée afin de permettre le rejet des eaux drainées par la tranchée de la canalisation vers le ruisseau	BOR
9.4.	Fourniture puce SIM ICO demande la fourniture par le MOA de la puce SIM, afin de programmer l'intervention de paramétrage du Sofrel LS dans le regard de départ à Antichan.	MOA
9.5.	Essai de pression L'essai de mise en pression de la canalisation sera effectué sur la totalité du linéaire jusque pénétration dans le local technique du réservoir. Celui-ci devra coïncider avec la prochaine réunion de chantier afin qu'Artélia puisse valider l'essai.	ICO
9.6.	Raccordement ICO se mettra suffisamment tôt en relation avec l'exploitant afin de prévoir le raccordement de la canalisation.	ICO

10. OBSERVATIONS EN ATTENTE DE REPONSE

Les observations en attente de réponse sont rappelées ci-après :

Observations	Concerne	CR	CHAP	REPO NSE	Date limite de réponse fixée par l'entité concernée
Sans objet					

Les lignes grisées correspondent à des observations effectuées et disparaîtront au prochain compte rendu.

11. ANNEXES AU CR

N°	Compte-rendu	Concerne
11.1.	Sans objet	SMEA

12. PHOTOS DU CHANTIER

